



На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, бр.14/15 и бр.68/15), руководилац Одељења за инвестиције и јавне набавке, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ДОГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ, ЈН 13/19

Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Аранђеловац – Одељење за инвестиције и јавне набавке, Кнеза Михаила бр.108, Аранђеловац

Интернет страница: www.arandjelovac.rs

Врста наручиоца: локална самоуправа

Природа и обим радова: грађевински радови;

Основна обележја радова: Реконструкција објекта - радови на демонтажи и рушењу, грађевински и занатски радови на доградњи и реконструкцији, радови на изради хидротехничких инсталација, инсталације јаке и слабе струје, инсталације трафо станице, инсталације дојаве пожара, инсталације електромоторног погона и БМС-а, радови на изради машинских инсталација термотехнике, радови на реконструкцији котларнице, радови на инсталацији медицинских гасова и пратеће опреме, радови на инсталацији лифтова и остали или слични радови који су предмет набавке;

Обим радова: бруто површина 8.446,06 m²;

Првобитна вредност уговора се не мења.

Измена уговора се односи на рок за увођење извођача у посао тако да рок уместо 10 дана од дана ступања на снагу уговора буде 115 дана.

Објективни разлози за измену уговора:

Наручилац је са групом понуђача: ЈУГОГРАДЊА“Д.О.О., др Велизара Косановића 22, Београд, „ЈАДРАН“ Д.О.О, Београд, Корнатска бр.2, „МОДУЛОР“Д.О.О., Београд, Николаја Салтикова бр.61, „ALFACO INŽENJERING“DOO, Чачак, Милутина Мандића бб, „ALMAKS SECURITY SYSTEMS“DOO, Београд, Господара Вучића бр. 129, закључио уговор број 404-1075 од 13.12.2019. године, у вредности од 774.850.969,87 динара без ПДВ-а, односно 929.821.163,84 са ПДВ-ом.

Конкурсном документацијом на страни 45/574 у члану 20. модела уговора и истим чланом закљученог Уговора о јавној набавци наведено је следеће:

„ Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
- 5) хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.“

Уговор се анексира у делу који се односи на рок за увођење извођача у посао тако да рок уместо 10 дана од дана ступања на снагу уговора буде 115 дана, а на основу сагласности Канцеларије за управљање јавним улагањима, због окончања поступка јавне набавке и доделе уговора за услугу стручног надзора у току извођења грађевинских радова на доградњи и реконструкцији Опште болнице у Аранђеловцу.

Анекс Уговора о јавној набавци извођења грађевинских радова на доградњи и реконструкцији Опште болнице у Аранђеловцу, ЈН 13/19, је припремљен у складу са овом одлуком.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ранка Фуртула

